



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 299/2021

AO Controlador Geral do Município
A/c OLIVEIRA PEREIRA DA COSTA

RESPOSTA À REQUISIÇÃO Nº 08/2021- FAMSJ

ASSUNTO: Obras paralisadas no município em 2021

OBRAS PARALISADAS				
VALOR INICIAL DO CONTRATO R\$	VALOR TOTAL PAGO R\$	CONTRATADA	DATA DA PARALISAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA
65.159,61	6.275,35	YFC CONSTRUÇÕES LTDA	26/02/2021	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA EMEB "REGINA MARIA TUCCI DE CAMPOS"

Atenciosamente,

Eng.º Civil **JOÃO BORDIGNON NETO**
Fiscal de Obras

Eng.º Civil **PAULO ROBERTO TRISTÃO**
Secretário de Obras e Habitação Popular

Mogi Mirim, 15 Junho 2021

municipio	situacao_da_obra	ambito	valor_inicial_contrato	valor_total_pago	contratada	cnpj_contratada	classificacao	data_paralisacao	descricao_obra	endereco	data_prevista_conclusao	tc
Mogi Mirim	Atrasada	Municipal	10.763.473,40	10.660.571,59	construtora simoso ltda	48.169.536/0001-61	Infraestrutura Urbana - Urbaniz	Não informado	Implantação de infraestrutura e mobilidade urbana no "Parque das Laranjeiras".	Parque das Laranjeiras, fase 1.	19/06/2020	
Mogi Mirim	Atrasada	Municipal	126.023,72	,00	projeto sinalização urbana ltda epp	12.420.273/0001-74	Infraestrutura Turística	Não informado	Implantação de sinalização urbana e turística	Diversos locais da cidade	11/03/2021	
Mogi Mirim	Atrasada	Municipal	88.806,68	,00	projeto 4 construções e engenharia ltda epp	31.782.481/0001-68	Monumentos Históricos	Não informado	Execução de serviços de restauração do bunker da Revolução de 1932, localizado na margem esquerda da Rod. Nagib Chaib, em Mogi Mirim/SP.	Margem esquerda da Rod Dep. Nagib Chaib	07/03/2021	
Mogi Mirim	Paralisada	Municipal	65.159,61	,00	Y.F.C. CONSTRUÇÕES LTDA	15.186.965/0001-98	Quadras em Unidades	26/02/2021	EXECUÇÃO DA QUADRA NA EMEB REGIA MARIA TUCCI DE CAMPOS	Rua Rio de Janeiro	26/04/2021	
Mogi Mirim	Atrasada	Municipal	1.700.000,00	936.706,95	Projeto de engenharia & construções ltda	64.141.708/0001-45	Habitação	Não informado	Construção de 15 casas destinadas para locação social.	Rua Sebastião Euzebio de Oliveira	31/03/2021	

Francisco de Assis Miranda Siqueira Junior

De: Francisco de Assis Miranda Siqueira Junior
Enviado em: quarta-feira, 30 de junho de 2021 09:38
Para: 'controladoriageral@mogimirim.sp.gov.br'
Assunto: Obra Paralisada - Construção da Quadra na EMEB "Regina Maria Tucci de Campos"
Anexos: DOC 06 - Obras paralisadas.pdf

Prezado Oliveira, bom dia!

A fim de instruir o TC-7217.989.20 (Contas 2021 – 1º Quadrimestre) solicito:

- informação sobre o motivo da paralisação da referida obra;
- descrever as providências adotadas pela Prefeitura em face da paralisação;
- esclarecer o motivo pelo qual consta zerado o valor pago pela Prefeitura no Painel de Obras deste Tribunal (vide link abaixo), diferentemente do declarado na certidão enviada.
https://paineldeobras.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/%3Apublic%3AObra%3Apainel_obras.wcdf/generatedContent?userid=anony&password=zero

Prazo: 02/07/2021

Qualquer dúvida, estou à disposição!



Francisco de Assis Miranda Siqueira Júnior

Agente da Fiscalização

Unidade Regional 19 – Mogi Guaçu/SP

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Fone/Fax: (19) 3811-8323 E-mail: fjunior@tce.sp.gov.br



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 322/2021

AO Controlador Geral do Município
A/c OLIVEIRA PEREIRA DA COSTA

RESPOSTA À REQUISIÇÃO Nº 08/2021- FAMSJ

ASSUNTO: Obras paralisadas no município de Mogi Mirim/SP em 2021
Instrução ao processo TC-7217.989.20 (Contas 2021 – 1º Quadrimestre)

- informação sobre o motivo da paralisação da referida obra;

Identificamos intempestivamente que a especificação do item 3.1.1 da planilha orçamentária da obra em referência, encontrava-se em desacordo com a execução do objeto contratado, impossibilitando que a empresa responsável pelo serviço prosseguisse com a obra.

De acordo com o manual do FDE, a tipologia da quadra indicada na planilha de referência foi a QE-30, porém a correta é a QE-12 que apresenta execução muito mais complexa e custo bem mais elevado.

- descrever as providências adotadas pela Prefeitura em face da paralisação;

A obra foi paralisada e o contrato foi rescindido.

- esclarecer o motivo pelo qual consta zerado o valor pago pela Prefeitura no Painel de Obras deste Tribunal (vide link abaixo), diferentemente do declarado na certidão enviada.

Na data em que os dados foram inseridos no sistema do TCU o processo de rescisão encontrava-se em trâmite e não havia sido efetuado nenhum pagamento à empresa. Somente após a formalização da rescisão do contrato em 07/06/2021 é que fomos autorizados à efetuar o pagamento pelos serviços executados até então.

Atenciosamente,

Eng.º Civil **JOÃO BORDIGNON NETO**
Fiscal de Obras


Eng.º Civil **PAULO ROBERTO TRISTÃO**
Secretário de Obras e Habitação Popular

Mogi Mirim, 02 Julho 2021



Mogi Mirim, 08 de junho de 2021.

Ao
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE MOGI GUAÇU – UR/19.
Mogi Guaçu/SP

REF. Requisição de Documentos n. 08/2021 – 1º Quadrimestre

DECLARAÇÃO

Declaro, em atendimento à ao item 54 Requisição de Documentos do n. 08/2021 - 1º quadrimestre de 2021, que não existem obras paralisadas no município.

Até a data de 06 de junho de 2021 a obra oriunda do Contrato n. 169/2020 – Tomada de Preços n. 013/2020 com o objetivo de execução da Quadra para a EMEB Prof. Regina Maria Tucci de Campos, localizada a Rua Rio de Janeiro, 861, no município de Mogi Mirim/SP, por emenda impositiva dos vereadores Cristiano Gaioto e Gerson Luiz Rossi Junior estava paralisada, todavia no dia 07 de junho de 2021 o contrato foi rescindido amigavelmente em virtude de identificação intempestiva de que a especificação do item 3.1.1 da planilha orçamentária da obra encontrava-se em desacordo com a execução do objeto contratado totalizando uma diferença de R\$ 25.865,98, correspondente a 39,69%, o que inviabilizou a realização de aditamento contratual.

Cordialmente,

MAURO NUNES JUNIOR
Secretário de Suprimentos e Qualidade